

### Ladenburg Nordstadt

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	Gantt Chart																															
							30. Jul '18				13. Aug '18				27. Aug '18				10. Sep '18				24. Sep '18				08. Okt '18				22. Okt '18				05. Nov '18			
							M	F	D	S	M	S	D	S	M	F	D	S	M	S	D	S	M	F	D	S	M	S	D	S	M	F	D	S	M	S	D	S
1	Misch- und Regenwasserkanäle linksseitig im Baugebiet	20 Tage	Mo 13.08.18	Fr 07.09.18		Kol. Sauer	[Gantt bar for Kol. Sauer from 13.08.18 to 07.09.18]																															
2	Hauanschlüsse Mischwasser linksseitig im Baugebiet	15 Tage	Mo 13.08.18	Fr 31.08.18		Kol. Römmer	[Gantt bar for Kol. Römmer from 13.08.18 to 31.08.18]																															
3	Mischwasserkanäle zwischen Langgewannstraße und Alte Leimgrube	10 Tage	Mo 03.09.18	Fr 14.09.18	2	Kol. Römmer	[Gantt bar for Kol. Römmer from 03.09.18 to 14.09.18]																															
4	Mischwasserkanäle in den Zieglerwasen	20 Tage	Mo 10.09.18	Fr 05.10.18		Kol. Sauer	[Gantt bar for Kol. Sauer from 10.09.18 to 05.10.18]																															
5	Aushub Mulden-Rigolen-System sowie Schüttungen linksseitig Baugebiet und Zieglerwasen, Kalken der v.g. Aufstandsflächen für Straßenbau	50 Tage	Mo 03.09.18	Fr 09.11.18		R.Bauer, Fa. Wetzels	[Gantt bar for R.Bauer, Fa. Wetzels from 03.09.18 to 09.11.18]																															
6	Hausanschlüsse Zieglerwasser	10 Tage	Mo 17.09.18	Fr 28.09.18	3	Kol. Römmer	[Gantt bar for Kol. Römmer from 17.09.18 to 28.09.18]																															
7	Lieferung Pumpwerk	10 Tage	Mo 24.09.18	Fr 05.10.18		Fa. Muffenrohr	[Gantt bar for Fa. Muffenrohr from 24.09.18 to 05.10.18]																															
8	Stauraumkanal	20 Tage	Mo 08.10.18	Fr 02.11.18	7	Kol. Sauer	[Gantt bar for Kol. Sauer from 08.10.18 to 02.11.18]																															
9	Herstellung Kreisverkehr	35 Tage	Mo 13.08.18	Fr 28.09.18		Kol. Eckert	[Gantt bar for Kol. Eckert from 13.08.18 to 28.09.18]																															



Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			

Betriebsurlaub vom 30.07.2018 - 10.08.2018

Dieser BZPL dient als Orientierung und wird nicht Vertragsbestandteil.

19. Nov '18				03. Dez '18			17. Dez '18			31. Dez '18			14. Jan '19			28. Jan '19			11. Feb '19			25. Feb '19			11. Mrz '19			25. Mrz '19			08. Apr '19			22. Apr '19			06. Mai '19			20. Mai '19			03. Jun '19																																									
D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D

auer, Fa. Wetzel



Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			