








Ladenburg Nordstadt

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger																													
						Nov '18	19. Nov '18	03. Dez '18	17. Dez '18	31. Dez '18	14. Jan '19	28. Jan '19	11. Feb '19	25. Feb '19	11. Mrz '19	25. Mrz '19	08. Apr '19	22. Apr	S	D	M	F	D	S	M	S	D	M	F	D	S	M	S	D
1	Misch- und Regenwasserkanäle rechtsseitig Langgewannstraße bis Mittelachse	29 Tage	Mo 12.11.18	Do 20.12.18		 Kolonne Sauer																												
2	Trinkwasserleitung rechtseitig Langgewannstraße bis Mittelachse	29 Tage	Mo 12.11.18	Do 20.12.18		 Kolonne Kubisch																												
3	Aushub und Herstellung Mulden-Rigolen-System, Schüttungen Zieglerwasen und Aufstandsflächen Straßenbau	122 Tage	Mo 12.11.18	Di 30.04.19																														
4	Aushub für Nahwärme, nach Bedarf	122 Tage	Mo 12.11.18	Di 30.04.19																														
5	Pflasterarbeiten in der Weinheimer Straße	10 Tage	Do 06.12.18	Mi 19.12.18		 Subunternehmer																												
6	Straßenbauarbeiten Zieglerwasen bis Kreuzung Langgewannstraße/Kurzgewannstraße	11 Tage	Do 06.12.18	Do 20.12.18		 Kolonne Marques[50%]																												
7	Kabelarbeiten Zieglerwasen bis Kreuzung Langgewannstraße/Kurzgewannstraße, 20 KV bis Langgewannstraße	11 Tage	Do 06.12.18	Do 20.12.18		 Kolonne Marques[50%]																												



Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			

